

سوال نمبر: 4804 منجانب:- محترمہ آمنہ سردار صاحبہ، رکن صوبائی اسمبلی

نمبر شمار	سوال	جواب
	کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ	
(1)	آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں؟	(الف)۔ جی ہاں!
(ب)	اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں اب تک کتنے سکولز تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کیلئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔	(ب)۔ تفصیل لف ہے

سوال نامہ

وال نمبر (الف)۔ آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے جن میں زیادہ ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں؟

(ب)۔ اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کو از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے۔ اور ان میں اب تک کتنے سکول تعمیر ہو چکے ہیں، نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔

جوابات

جواب۔ (الف)۔ درست ہے۔

جواب۔ (ب)۔ ضلع کوہستان میں محکمہ نے 25 سکولوں کو از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے۔ ان میں سے کوئی سکول تعمیر نہیں ہوا ہے۔ ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 170.38 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جبکہ 260 سکولوں کی تعمیر کا ذمہ ERRA نے لیا ہے۔ فن پر کام ہونا باقی ہے۔

2017/05/20
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سرمدانہ)
ضلع کوہستان

347-
29/3/17

جملی سوال نمبر

محترم آمنہ سردار صاحبہ، رکن ہوبائی اسمبلی
خیبر پختون خواہ

زیر ابتری، ٹالوٹی تحصیل ارشد فرمائیں گے

یادداشت درست ہے، 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول
تباہ ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر سرکاری سکولوں کی ازسرنو
تعمیر کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کئی سکولوں کی ازسرنو
تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں ایک کئی سکولوں کی تعمیر ہو چکی ہے
سکولوں کی تعمیر، مرمت کیلئے مخصوص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم
ہوئے۔

119 پرائمری، مڈل گریڈ سکول ضلع کوٹلی
2005 کے زلزلے میں کل
میں تباہ ہوئے۔
(i) محکمہ نے کل 67 سکولوں کی تعمیر بذریعہ محکمہ سے وینڈ ڈیپوٹ نے ذمہ لیا ہے
جس میں سے 12 ازسرنو اور 55 کی مرمت شامل ہے
(ii) ان سکولوں کی تعمیر، مرمت کیلئے کل (7) 410-153 رقم
مقرر ہے
(iii) لگاتار کل 52 سکولوں کی تعمیر محکمہ ابراہیم کے ذمے ہے
ان میں سے 3 سکول ابراہیم کے ذمے ہیں اور باقی 49 سکولوں کی تعمیر ہے

محمد علی صاحب

342-
17/11


18/3/2017
DEO (F)
Dera Ismail Khan

محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم (مردانہ) ضلع بنگرام

تاریخ

نمبر

<p>جواب نمبر (ا) ہاں۔</p> <p>جواب نمبر (ب) :- ضلع بنگرام میں 2005 کے زلزلے میں تباہ شدہ سکولوں میں سے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم نے 111 سکولوں کا ازسرنو تعمیر و مرمت کا ذمہ لیا ہے۔ جس میں سے 66 سکولز مردانہ ہیں۔ اس میں 60 سکولوں پر تعمیراتی کام جاری ہے اور بقایا 6 سکولوں کا ورک آرڈر محکمہ C&W نے جاری کیا ہے لیکن ابھی تک تعمیراتی کام شروع نہیں ہوا ہے۔</p> <p>ضلع بنگرام میں 111 سکولوں (مردانہ و زنانہ) کے ازسرنو تعمیرہ مرمت کے لیے 1466.749 (ملین) رقم ابھی تک فراہم کی گئی ہے۔</p>	<p>سوال -</p> <p>منجانب محترمہ آمنہ سردار صاحبہ رکن صوبائی اسمبلی</p> <p>(ا) آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر ہزارہ دویشن میں واقع ہیں؟</p> <p>(ب) اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی ازسرنو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں اب تک کتنے سکولز تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لیے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔</p>
---	---


 ایجوکیشن آفیسر (مردانہ)
 ضلع بنگرام

جاناب محترمہ آمنہ سردار صاحبہ رکن صوبائی اسمبلی
کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

سوال	جواب
الف) آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں؟	ہاں
ب) اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں اب تک کتنے سکول تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر، مرمت کیلئے مختص رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔	ضلع بنگلہ رام میں 111 سکولوں کا ذمہ محکمہ تعلیم نے از سر نو تعمیر، مرمت کیلئے لیا ہے جس میں 45 سکول زنا نادر 66 سکول مردانہ ہیں ان میں اب تک ایک سکول زنا نادر مکمل ہوا ہے اور باقی 44 پر کام جاری ہے۔ اسکی تعمیر، مرمت کیلئے مختص شدہ رقم 1466.749 ملین (زنا نادر مردانہ دونوں کے لیے) ہے۔


DISTRICT EDUCATION OFFICER (F.V.)
KUSTHUM

از دفتر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلمنٹری اینڈ سیکنڈری (مردانہ) ضلع تورغر -

حورہ 17/3/2017ء

بیت

بنام ۱۰ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایلمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ضلع تورغر، پشاور۔

موضوع ۱۰ اسمبلی سوال نمبر 4698 من حیث محترمہ آئندہ سردار صاحبہ، رکن
صوبائی اسمبلی :-

آپ جناب کے دفتر سے موصول شدہ لیٹر نمبر 2017 / SE/ADP / Nom . strategy /
II - PO / CPO - No مورخہ 20 مارچ 2017ء بابت اسمبلی سوال نمبر 4698 من
محترمہ آئندہ سردار صاحبہ رکن صوبائی اسمبلی کا جواب زیر طلب ہے ۔
جناب عالی! متعلقہ سوالات کے جوابات ذیل عرض ہیں ۔

سوال	جواب
۱۔ آیا یہ درخت چھیکہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں ۔	جی ہاں ۔
۲۔ اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو حکم نے کتنے سکولوں کی ازسیر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں اب تک کتنے سکولز تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کیلئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے ۔	حکم نے 2005ء کے زلزلے میں متاثر ہوئے والے 36 سکولوں کی ازسیر نو تعمیر اور مرمتی کا ذمہ لیا ہے جن میں سے 24 سکولوں پر ازسیر نو تعمیر کا کام جاری ہے اور اس طرح 12 سکولوں کی مرمتی کا کام بھی جاری ہے ۔ ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کیلئے 702 - 349 ما رقم مختص کی گئی ہے ۔

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ)

ضلع تورغر -

نمبر شمار	سوال	جواب
	کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ	
ا	آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں۔	2005 کے زلزلے میں ضلع ایبٹ آباد کے 336 مردانہ سکول متاثر ہوئے جن میں سے 289 سکول ایرا کی زیر نگرانی زیر تعمیر ہیں۔ باقی 47 سکول محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی اے ڈی پی سکیم " Reconstruction of 760 Non Strategy Schools in KP ADP No. 140199 کے تحت تعمیر کے مراحل میں ہیں۔
ب	اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں اب تک کتنے سکولز تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔	محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے زیر اہتمام ضلع ایبٹ آباد میں کل 47 سکول زیر تعمیر ہیں۔ اور ان کے لئے مختص شدہ رقم 867.83 ملین روپے ہے۔ مزید برآں ان سکولوں میں سے کوئی بھی فی الحال تکمیل کو نہیں پہنچا۔

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر
مردانہ ضلع ایبٹ آباد

منجانب: منتر مہ آمنہ سردار صلابہ رکن صوبائی اسمبلی

نمبر شمار	سوال	جواب
-----------	------	------

کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ

الف	آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں۔	2005 کے زلزلے میں ضلع ایبٹ آباد کے 193 زنانہ سکول متاثر ہوئے جن میں سے 139 سکول ایرا کی زیر نگرانی ہیں۔ باقی 54 سکول محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی اے ڈی پی سکیم "Reconstruction of 760 Non Strategy Schools in KP ADP No.140199 کے تحت تعمیر کے مراحل میں ہیں۔
ب	اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں اب تک کتنے سکول تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کے لئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔	محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے زیر اہتمام ضلع ایبٹ آباد میں کل 54 سکولز زیر تعمیر ہیں۔ اور ان کے لئے مختص شدہ رقم 924.20 ملین روپے ہے۔ مزید برآں ان سکولوں میں سے کوئی بھی فی الحال تکمیل کو نہیں پہنچا۔ نوٹ: فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تمام سکولوں کی تعمیر کا کام بند ہے۔

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر

(زنانہ) ایبٹ آباد

سوال

منجانب: محترمہ امنہ سردار صاحبہ رکن صوبائی اسمبلی۔

سوال	وضاحت (جواب)
کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ (1) آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں واقع ہیں؟	جواب۔ جی ہاں۔ مگر یہ تعداد صرف نان سٹرٹیجی کی ہے۔ جن کی تفصیل ضلع شانگلہ کے حوالہ سے ذیل ہے۔ (1) سٹرٹیجی 204 (2) نان سٹرٹیجی: 116 جسمیں 87 کی ٹینڈر ہو چکی ہے۔ اور محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ سے منظور ہیں۔
(ب) اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا زمہ لیا ہے؟ اور ان میں اب تک کتنے سکول تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر و مرمت کیلئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے؟	(ب) محکمہ تعلیم خیبر پختونخواہ نے ابھی تک 116 میں سے 87 سکولوں کی از سر نو تعمیر کا زمہ لیا ہے۔ جس کیلئے محکمہ کی جانب سے 1563.803 ملین روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے۔

DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)

SHANGLA (شنگلا)

04/17

بجانب! ضلعی آفسیئر محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ضلع میانہ

بجانب! ڈائریکٹر تعلیمات ابتدائی و ثانوی تعلیم خیبر پختونخواہ پشاور۔

جناب عالی!

آپ کے ہدایت نامہ کی روشنی میں جو کہ محترمز آئن اسمبلی محترم آئیٹم نمبر ۱۱
صاحبہ کی جانب سے سوال اٹھایا گیا۔ وہ اب ذیل عرض ہے۔

جی ہاں۔

آیا یہ درست ہے کہ ۵۰۰۵ تقریباً ۷۶۵ سکول
رہ گئے ہیں جن میں زیادہ تر ہزارہ
ڈویژن میں واقع ہیں؟

جناب عالی! اکتوبر ۲۰۰۵ کے زلزلے میں
ضلع میانہ میں ۲۱ سکول تباہ
ہوئے جنہوں میں سے ۱۹ درجہ
ERRA نے لی تھی۔
تک انیس (۱۹) سکول مکمل کئے ہیں
جیلہ بقایا بقیہ (۳۲) سکول ابھی تک
زیر تعمیر ہیں اور ان سکولوں کی تعمیر
اوسطاً ۸۵ فیصد مکمل ہو چکا ہے۔
اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے ضلع میانہ
ERRA کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔

یہ اڈرالف کا جواب اثبات میں تو حکم نے
کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے
اور ان میں اب تک کتنے سکولز تعمیر
ہو چکے ہیں۔ نیز ان سکولوں کی تعمیر
موسم کیلئے مختص شدہ رقم کی تفصیل
بھی فراہم کی جائے


District Education Officer (F)
Shangla.

محکمہ آف ایجوکیشن، سکول ڈیپارٹمنٹ، حیدرآباد

سوال نمبر

جوابات

سوالیات

نمبر شمار

کیا وزیر اعلیٰ وٹالوی تعلیم ارشد
قرمائیں گے کہ

(د) جمائے

(9) آج کل درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں
تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے۔ جن میں زیادہ تر
تیارہ ڈوٹرن میں ہیں۔

محکمہ اعلیٰ وٹالوی تعلیم

50/14019 (ongoing)

Mauseloo (84-Boys)

کے تحت ضلع لکھنؤ کے صدر

کی دوبارہ تعمیر کیلئے وزیر اعلیٰ

(10)

(ب) اگر (الف) کا جواب مثبت ہے تو محکمہ
کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے۔
اور ان میں کتنے سکول تعمیر ہو چکے ہیں
سکولوں کے تعمیر کیلئے مخصوص فنڈز
تفصیل بھی فراہم کی جائے۔

نمبر شمار	درجہ	نمبر سکول
1	ہائی سکول	03
2	مڈل سکول	01
3	پرائمری سکول	79
4	ہائی سکول	01

84

No. _____ Dated - 2017

Signature

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (MALE) MANSEHRA

Assmby Question No: 4698 . Physical & Financial Progress Report of Reconstrurction of 760 Non-Strategy Earthquake affected schools ADP No: 260/140199 (On-going) (147-in Mansehra District) (84-for Boys)

S#	Name of Units.	Capital Component				Physical Progress.
		Total Cost	Allocation	Releas es	Exepend CFY (as per C&W)	
		2577.077 Compect	300.000 Compect	51.900	45.871	
1	GPS ANGAR BAN	17.759(M)			0.016	F&P in progress
2	GPS BADHAL	17.759(M)			0.461	F&P in progress
3	GPS BADHAN	17.759(M)			0.016	Layout given
4	GPS BAGGA	17.759(M)			0.016	Work order issued
5	GPS BAGWAI	17.759(M)			0.016	F&P in progress
6	GPS BAI BARYAL	17.759(M)			0.016	F&P in progress
7	GPS BAJIBANG	17.759(M)			0.812	F&P in progress
8	GPS BAJNA	17.759(M)			0.008	Layout given
9	GPS BANDI KHAN KHAIL	17.759(M)			2.045	Devel: work in progress.Main building in progress
10	GPS BAR WALA	17.759(M)			0.013	F&P in progress
11	GPS BARA BALA	17.759(M)			0.613	F&P in progress
12	GPS BAREELA	17.759(M)			0.013	Work order issued
13	GPS BAT DOGA	17.759(M)			0.013	F&P in progress
14	GPS BATTANGI	17.759(M)			0.013	Work order issued
15	GPS BESOOL	17.759(M)			0.013	Work order issued
16	GPS BHATIAN	17.759(M)			1.513	Work started
17	GPS BUTTI	17.759(M)			0.013	F&P in progress
18	GPS CHAKLI PANSIAL	17.759(M)			0.813	F&P in progress
19	GPS CHAMIAL	17.759(M)			0.013	F&P in progress
20	GPS CHAMRASI	17.759(M)			0.013	Work order issued
21	GPS CHATTA	17.759(M)			0.013	F&P in progress
22	GPS DANDA KHOLIAN	17.759(M)			0.013	F&P in progress
23	GPS DHARMANG	17.759(M)			0.015	Work order issued
24	GPS DHOSUM	17.759(M)			0.615	F&P in progress
25	GPS DONGI SARI	17.759(M)			0.015	Work order issued
26	GPS GALI SATBANI	17.759(M)			1.015	F&P in progress
27	GPS GALI SHOHAL	17.759(M)			0.015	Work started
28	GPS GARA DOLA	17.759(M)			0.015	site disbute/Shifting Proposal
29	GPS GHAKAR HARIAN	17.759(M)			0.015	F&P in progress
30	GPS GHAZIKOT PHULRA	17.759(M)			0.015	Work order issued
31	GPS GIDDO BAGLA	17.759(M)			0.015	Work order issued
32	GPS GOJРАН	17.759(M)			0.015	Developmental work & foundation in progress
33	GPS JABBIAN	17.759(M)			0.015	Work order issued
34	GPS JAMAL MARI	17.759(M)			0.016	Layout given
35	GPS JISGRAN BALA	17.759(M)			0.015	Layout given
36	GPS KALOO BASTI	17.759(M)			0.015	Work order issued
37	GPS KALWAL	17.759(M)			0.015	Work order issued
38	GPS KANDAR	17.759(M)			0.015	Work order issued
39	GPS KANGRAN	17.759(M)			0.015	Work started
40	GPS KAPPAR DHO	17.759(M)			1.097	Work order issued
41	GPS KATHA REESO	17.759(M)			0.015	Work started
42	GPS KHAMIAN BALA	17.759(M)			0.015	Work order issued
43	GPS KHAN DHERI	17.759(M)			0.015	Work order issued
44	GPS KHARYALA	17.759(M)			0.015	F&P in progress
45	GPS KHAN BALA	17.759(M)			0.015	F&P in progress

46	GPS KHOLA	17.759(M)			0.514	Work started
47	GPS KHUMARIAN	17.759(M)			0.014	F&P in progress
48	GPS KIYARA	17.759(M)			0.014	F&P in progress
49	GPS KOCHATTI	17.759(M)			1.614	F&P in progress
50	GPS KOHALI	17.759(M)			0.014	Layout given
51	GPS KOTEHRA SYEDAN	17.759(M)			0.014	Work order issued
52	GPS KUND BANDA GAYAN	17.759(M)			0.014	Work order issued
53	GPS LOONIR	17.759(M)			0.014	Work started
54	GPS LORGRAN	17.759(M)			3.654	Work order issued
55	GPS MAIRA HAJAM	17.759(M)			0.014	Layout given
56	GPS MANJHINI	17.759(M)			0.614	F&P in progress
57	GPS MEHRAN	17.759(M)			0.014	F&P in progress
58	GPS MOH	17.759(M)			0.015	F&P in progress
59	GPS NADI HARI WALA	17.759(M)			0.017	Work started
60	GPS NAKA KAWAI	17.759(M)			0.017	Work order issued
61	GPS NAMSHERA	17.759(M)			2.617	Roof level
62	GPS NAROOI	17.759(M)			2.543	F&P in progress
63	GPS NAZRAL KHAND	17.759(M)			0.017	F&P in progress
64	GPS NUM NAKKA	17.759(M)			0.017	Work order issued
65	GPS OCHRI	17.759(M)			0.017	Work started
66	GPS PAPRANG	17.759(M)			0.017	Work order issued
67	GPS PAWAY	17.759(M)			1.517	Foundation in progress
68	GPS SALOONA	17.759(M)			0.017	Work order issued
69	GPS PANDER	17.759(M)			0.017	F&P in progress
70	GPS SERI BALOLIAN	17.759(M)			0.017	Work order issued
71	GPS SERI MANOOR	17.759(M)			0.018	Site dispute
72	GPS SHALAI BANCE	17.759(M)			0.016	Work started
73	GPS SHANAYA PAIN	17.759(M)			0.016	Work order issued
74	GPS SHUNGLI	17.759(M)			0.016	Work order issued
75	GPS SINJLI	17.759(M)			0.816	Foundation in progress
76	GPS SHONI BAATTA KINDI	17.759(M)			0.016	Site dispute/shifting proposal
77	GPS SOKAL	17.759(M)			0.016	F&P in progress
78	GPS TANAWAL BANDA	17.759(M)			0.016	School merged
79	GPS UPPER KHOLA	17.759(M)			0.016	Site dispute
80	GMS Naka Jared	11.464(M)			0.014	F&P in progress
81	GHS Batdoga	16.100(M)			0.016	Work order issued
82	GHS Seri Gorla	16.100(M)			0.016	F&P in progress
83	GHS Timber Khola	16.100(M)			1.406	Plinth beam laid
84	GHS No: 3 Mansehra	39.600(M)			0.016	Work order issued

ADO(P&D)

[Handwritten Signature]
17/3/17

[Handwritten Signature]
District Education Officer
(Male) Mansehra

محترمہ اُمّت دار صوبہ رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختون خواہ

سوالد	جوابات	سوالد	جوابات																												
(ا)	(ا)	کیا وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ:- آیا یہ درست ہے کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً 760 سکول متاثر ہوئے جن میں زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں ہیں	جی ہاں																												
(ب)	(ب)	اگر الف) کا جواب اثبات میں ہے تو محکمہ نے کتنے سکولوں کی از سر نو تعمیر کا ذمہ لیا ہے اور ان میں کتنے سکول تعمیر ہو چکے ہیں نیز ان سکولوں کی تعمیر کیلئے مختص شدہ رقم کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔	محکمہ تعلیم ابتدائی و ثانوی تعلیم حکومت خیبر پختون خواہ درج ذیل ترقیاتی سپیکم تحت :- ADP No. 260 of 140199 (on-going) 63 - Girls School in Mansehra کے تحت ضلع مالیرہ کیلئے درج ذیل گرنرز سکولوں کی دوبارہ تعمیر کیلئے فنڈ فراہم کیے ہیں۔																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>صندوق شدہ تعداد</th> <th>مکل رقم جو کہ ضلع مالیرہ</th> <th>مکل رقم انڈیز جو کہ</th> <th>کیفیت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>گرنرز سکول ضلع مالیرہ</td> <td>میں گرنرز + بوائز سکولوں</td> <td>موجودہ سال میں</td> <td>دے گئے ہیں تک :-</td> </tr> <tr> <td>برائے دوبارہ تعمیر</td> <td>کے دوبارہ تعمیر کیلئے منظور</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>کے گرنرز سکول</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>79.503 (M)</td> <td>2577.077 (M)</td> <td>نام جاری ہے</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Compect</td> <td>Compect</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>dt: 6-01-2016</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	صندوق شدہ تعداد	مکل رقم جو کہ ضلع مالیرہ	مکل رقم انڈیز جو کہ	کیفیت	گرنرز سکول ضلع مالیرہ	میں گرنرز + بوائز سکولوں	موجودہ سال میں	دے گئے ہیں تک :-	برائے دوبارہ تعمیر	کے دوبارہ تعمیر کیلئے منظور				کے گرنرز سکول				79.503 (M)	2577.077 (M)	نام جاری ہے		Compect	Compect				dt: 6-01-2016	
صندوق شدہ تعداد	مکل رقم جو کہ ضلع مالیرہ	مکل رقم انڈیز جو کہ	کیفیت																												
گرنرز سکول ضلع مالیرہ	میں گرنرز + بوائز سکولوں	موجودہ سال میں	دے گئے ہیں تک :-																												
برائے دوبارہ تعمیر	کے دوبارہ تعمیر کیلئے منظور																														
	کے گرنرز سکول																														
	79.503 (M)	2577.077 (M)	نام جاری ہے																												
	Compect	Compect																													
		dt: 6-01-2016																													

*Progress Report of Non Strategy schools
Distt. Abbottabad (F).*

0199	Re-construction of 760 Non strategy Earthquake affected schools in KPK	1.GGPS City Abbottabad	A/Abad	44	Ground floor plaster & 1 Floor roof in progress
		2.GGPS Abbottabad	A/Abad	44	G/Floor plaster in progress
		3.GGHS Havalian	Havalian	47	G/Floor 2nd portion office/Lab in progress
		4.GGPS Paswai No 1	Kuthwal	48	work order issued.
		5.GGPS Chatri		46	work order not issued.
	Total: 47	6.GGPS Kangar Bala		46	Work order issued
	Work under progress 23	7.GGPS Thathi Ahmed Khan		46	Work order issued
	Work not started. 24	8.GGPS Turakabad		46	Work order issued
		9.GGPS Dawatta	Pattan Kalan	45	Up to roof level
		10.GGPS Khushi Kote	Plack	45	Lay out given
	work on all the site has been stopped due to funds.	11.GGPS Sialkote		45	Work order issued
		12.GGPS Amana	Seer Gharbi	45	Developmental work in progress
		13.GGPS AzizBang	Sarbana	45	Work order issued
		14.GGPS Bandi Beerote	Birote	48	Work order issued (site Handed over)
		15.GGPS Channali	N/Totial	45	Work order issued
		16.GGPS Dakhan Tatreeia	Nagri Bala	48	Work order issued (Site Handed over)
		17.GGPS Upper Malkote	Plack	48	Developmental work in progress
		18.GGPS Ziart Khui	Boi	45	Work order issued
		19.GGPS Chankote	Phallah	45	Lay out given
		20.GGPS Danna nooral	Langrial	48	Work order issued
		21.GGPS Gali Thappar	Langrial	47	Developmental work in progress
		22.GGPS Hari de Khatar	Dewal Manal	47	Dismantling in progress
		23.GGPS Harlian	Nara	47	Developmental work in progress
		24.GGPS Jabbar	Kuthwal	47	Work order issued
		25.GGPS Kagian	Tajwal	48	Lay out given
		26.GGPS Kalanda	Nara	48	Developmental work in progress
		27.GGPS Kalas Chatri	Kuthwal;	47	Contractor call for rebate
		28.GGPS Kari Sarafali	N/Gali	48	Contractor call for rebate
		29.GGPS Kari Kutli	Goreeni	48	Work order issued
		30.GGPS Khoyian	Lora	48	Work order issued
		31.GGPS Khuri Banda	Bagnotar	48	Work order issued
		32.GGPS Kunj	City Urban		Planth Beem in progress
		33.GGPS Kutli No 1	Goreeni	44	Lay out given
		34.GGPS Lowar Malsa	Phalkote	48	Work order issued
		35.GGPS Majahad	B/Attai Khan	48	G/Floor roof laid
		36.GGPS Murday Pattian	BP Khan	47	Developmental work in progress
		37.GGPS Pasala	N/Gali	46	Planth Beem laid
		38.GGPS Rawaly Kuthwal	Kuthwal	48	Work order issued
		39.GGPS Sari	Lora	48	Contractor call for rebate
		40.GGPS Sajikote No 2	Dewal Manal	48	Work order issued
		41.GGPS Salwala	B.Atti Khan	47	Foundation in progress
		42.GGPS Sheikhul Bandi No 2	S/Bandi	47	Developmental work in progress
		43.GGPS Tarhatti	Namal	44	Foundation in progress
		44.GGPS Utli Pand	Phalkote	45	Lay out given
		45.GGMS Lowar Malkote	Malkote	48	Developmental work in progress
				45	Work order issued

*According to the
Progress Report of CAW
D/P II for the Month of
11/2017.
Expenditure Rs. 45-752 (M)*

